



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,

पी० एम० जी० एस० वाई०, खण्ड,

लो० नि० वि०, धारचूला,

(निकट एन०एच०पी०सी० कॉलोनी, निगालपानी, (धारचूला)

E-mail-cepmsgsydharchula@rediffmail.com

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

पत्रांक-31/बीएफ-पी०एम०जी०एस०वाई०/2025-26,

दिनांक- 08/04/2025

सेवा में,

अधीक्षण अभियन्ता,
पी०एम०जी०एस०वाई० वृत्त,
लो०नि०वि०, पिथौरागढ़।

विषय :- एलागाड़ से जुम्मा मोटर मार्ग निर्माण कार्य में ग्रामीणों द्वारा किये जा रहे नापभूमि विवाद के सम्बन्ध में।
संदर्भ :- ग्राम जुम्मा के ग्रामीणों का पत्र-शून्य दिनांक 14.02.2025, 31.01.2025 इस कार्यालय का पूर्व का पत्रांक 1006/बीएफ-पी०एम०जी०एस०वाई०/2024-25, 1064/बीएफ दिनांक 18.03.2025।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि नाबार्ड के अन्तर्गत अनुबन्ध संख्या-05/(K)/UT09-10/XXII/(I)NABARD/CE-URRDA/2023-24 Dated 20-11-2023 के माध्यम से एलागाड़ से जुम्मा मोटर मार्ग में किमी० 10.000 से 14.500 तक पहाड़ कटान का कार्य मैसर्स कुँवर कन्सट्रक्शन द्वारा कराया जा रहा है। वर्तमान में किमी० 12.600 तक मार्ग निर्माण किया जा सका है। किमी० 12.600 के उपरान्त स्थानीय ग्रामीणों द्वारा अपनी नापभूमि उपलब्ध न कराये जाने के कारण कार्य बाधित है। दिनांक 07.04.2025 को अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा स्थानीय ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में सम्बन्धित विवादकर्ताओं से कार्यस्थल में वार्ता की गयी। सम्बन्धितों द्वारा यह कहकर कि भूमि उपलब्ध कराने के उपरान्त वे भूमिहीन हो जायेंगे, अपनी नापभूमि उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। एवं किमी० 12.600 के हिल साइड में आवासीय भवन अवस्थित होने के कारण उक्त स्थान के समीप एच०पी० बैंड निर्मित किया जाना भी सम्भव नहीं है। इससे पूर्व भी विभागीय अभियन्ताओं एवं राजस्व विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण के दौरान स्थानीय ग्रामीण श्री विशन सिंह पुत्र श्री जैत सिंह एवं श्री नन्दन सिंह आदि द्वारा मार्ग निर्माण हेतु नापभूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी। विवाद का निस्तारण न होने की दशा में उपरोक्त मार्ग की स्वीकृत लम्बाई (किमी० 14.500) तक मार्ग निर्माण करा पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। किमी० 11 में ग्राम एकला के ठीक ऊपर अवस्थित पहाड़ी में एच०पी० बैंड के समीप से अवशेष लम्बाई में मार्ग निर्माण करने हेतु समरेखण परिवर्तन की कार्यवाही किये जाने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि स्वीकृत लम्बाई तक निर्माण कार्य पूर्ण कराया जा सके एवं ग्राम जुम्मा के तोक लेक एवं बोरगाँव भी मार्ग से संयोजित हो सके।

सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न- उपरोक्तानुसार।

(इं० किशन सिंह ऐरी)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड,
लो०नि०वि० धारचूला


प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1-मुख्य अभियन्ता, यू०आर०आर०डी०ए०, देहरादून।
- 2-मुख्य अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० (कु०क्ष०) लो०नि०वि० अल्मोड़ा।
- 3-जिलाधिकारी, पिथौरागढ़ को सूचनार्थ प्रेषित।
- 4-उपजिलाधिकारी, धारचूला को सूचनार्थ प्रेषित।
- 3-प्रशासक, क्षेत्र पंचायत, धारचूला।
- 4-प्रशासक, ग्राम पंचायत-जुम्मा, तहसील-धारचूला को इस अनुरोध के साथ कि मार्ग निर्माण हेतु ग्रामीणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर खण्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि अवशेष लम्बाई में मार्ग निर्माण कार्य हेतु आवश्यक कार्यवाही की जा सके।
- 5-सम्बन्धित अपर सहायक अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई० खण्ड, लो०नि०वि०, धारचूला को इस निर्देश के साथ कि किमी० 13 से वैकल्पिक समरेखण पर सर्वे करते हुए मार्ग की लागत सहित विस्तृत आख्या से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें।
- 6-मैसर्स कुँवर कन्सट्रक्शन, फुलतड़ी धारचूला को इस आशय से विवाद के निस्तारण अथवा अग्रिम आदेशों तक अनुबन्धानुसार निर्मित लम्बाई (किमी० 12.600 तक) में विद्यमान डिफेक्ट एवं स्टेज-1 के अन्य अवशेष कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।
- 7-मैसर्स राजेन्द्र सिंह चुफाल, डीडीहाट को इस आशय से कि स्टेज-2 हेतु उपलब्ध लम्बाई (किमी० 12.600 तक) में अनुबन्धानुसार कार्य पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।

(इं० किशन सिंह ऐरी)
अधिशासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई०खण्ड,
लो०नि०वि० धारचूला

संख्या

श्रीमान अधिकारी अभियन्ता पी. एन. जी. खस. बरिह द. ॥ १५५५



संख्या : — निशान सिंह धानी ४७ जे. ए. सिंह

श्रीमान पुष्पा

पत्नी पुष्पा व द. धा. ॥ १५५५ निवास धा. ॥ १५५५

विषय : पी. एन. जी. खस. बरिह उ व द. व. धा. ॥ १५५५ के पास श्रमिक काम होने से लड़क निगीन कार्य रोकना दिष्ट जग या अन्यथा से कराने का वर

महोदय

निवेदन इस प्रकार है कि धा. ॥ १५५५ के पास

जो नौ निवासी हैं और नगीन निगीन में धा. ॥ १५५५ की

जगह श्रमिक चली गयी है अब धा. ॥ १५५५ के पास

को ही श्रमिक बची है इसलिए अब धा. ॥ १५५५ काट जाव

के नीचे राई निगीन हेतु अपनी श्रमिक नही देलगा

अतः महोदय से धा. ॥ १५५५ कि धा. ॥ १५५५ की श्रमिक से

नौगीन कार्य बन्द कर देने की कृपा + ॥

दि. ०४-५-२०२५


धानी

JE/AAB. श्री विपिन
दि. 7/4/25 को मधोदय
द्वारा स्थल निरीक्षण कर
मधोदय से बात की
नायका के गलत न होने
के कारण निगीन 13
से अलग करने के
पर Survey करे हुए
विषय धा. ॥ १५५५
०४/०५/२०२५
E.E.